

**Tietoonsaatettavat****Tekla § 39 13.08.2024****Valmistelija**

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai alpo.anisimaa@perho.com*

1. *Jätevesinäyte*
2. *Sähkön salkkuraportti*
3. *Liikuntahalli hankkeen tilanne*

**Teknisen johtajan päätösehdotus**

Asiat merkitään lautakunnalle tietoon saatetuksi.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta linjasi Liikuntahallin urakka-ajanmuutokseen liittyen ehdoista, joilla tilaaja voi hyväksyä urakan vastaanottoajan muutoksen 31.3.2025 mennessä.

- Sopimukseen tulee lisätä sakollinen välitavoite ”Vaippa ummessa 31.10.2024 mennessä ((höyrysulku tiivistettynä katossa ja seinissä, ikkunat asennettuna, oviaukot vähintään tiivistettynä väliaikaisesti, sekä aktiivinen kuivaus käynnissä)”, välitavoitteen sakko yse:n mukaisesti enintään 25 päivän ajalta 0,05% urakkasummasta.
- rakennusajan vakuutta tulee jatkaa 30.6.2025 asti,
- vakuutustodistus päivitettävä
- KVR-urakoitsija vastaa valvontakustannuksista jatketulta urakka-ajalta (2,5 kk).

---

-----