TEKNISEN TOIMEN TYÖOHJELMA 2023

Investoinnit	Alkuperäinen myöntö €		Kulunut 15.11.2023	Muutosmyöntö €	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	
Kiinteät rakenteet, puistot, kadut, ym.	**Kustannuspaikka**	**535 000**	**427 000**	**535 000**													
Tievalaistus	009510	300 000	146 000	200 000													Olemassa olevien valaistuksien uusiminen LED-valaistukseen. Olemassa olevat valaistukset uusii puitesopimusurakoitsija Infra Kiri Oy. Varilantien valaistus kilpailutettu, ja tarjous hylätty. Valaistustuksen rakentaminen toteutetaan syksyllä puitesopimusjärjestelmällä.
Kunnallistekniikan suunnittelu	009542	25 000	15 000	25 000													Kaava-alueiden kunnallistekniikan suunnittelu. Suunnittelu toteutetaan puitesopimusjärjestelmällä.
Kaavakadut	009502	100 000	151 000	175 000													Päällystys kilpailutettu. Kaavakatujen routakorjauksia sekä kunnallistekniikan korjauksia, joiden osalta päällystyspaikkauksia enemmän. Einontien ja Ketunväylän päällystys. Hidaste Einontie/Taunonpolun risteykseen ja Ketunväylän kevyenliikenteenväylän kohdalle. Kauppatien rakentaminen.
Penttilän silta	009507	45 000	17 000	20 000													Suunnittelija valittu ja hanke on suunnittelussa.
Kallion urheilualue	009521	25 000	43 000	45 000													Valvontakameroiden sähköistys. Jalkapallomaalien hankinta. Vaihtokoppien hankinta. Puuladon hankinta ja alueen viimeistelyä. Korjaustoimenpiteet toteutetaan puitesopimusjärjestelmällä. Kallion valaistuksen korjaus. Myrskytuhojen korjaus.
Leikkikentät	009520	20 000	26 000	30 000													Leikkikenttiä korjattu. Uudet leikkivälineet asennettu puitesopimusjärjestelmällä. Leikkikentille ostetaan lisää leikkivälineitä kuntalaisien pyynnöstä.
Puistot ja yleiset alueet	009523	20 000	29 000	40 000													Yleisten alueiden parantaminen. Mosalan uimarannan ruoppaus. Pelimannitorin pyörätelineet, odotuskatus. Toimenpiteet toteutetaan puitesopimusjärjestelmällä.
Rakennusten kunnossapito	**Kustannuspaikka**	**220 000**	**195 000**	**220 000**													
Järvelän koulu	009401	120 000	118 000	120 000													Lämmitysjärjestelmän muutos. Salin lattian korjaus. Lämmitysjärjestelmän muutos puitesopimusjärjestelmällä. Piha-alueiden korjaus. Lämmitysverkoston sekä lv-koneiden korjausta.
Pajalan virastotalo	009410	40 000	50 000	50 000													Poliisin lisätilojen suunnittelu. Lisätilojen suunnittelu toteutetaan puitesopimusjärjestelmällä. IV-koneen vaihto puitesopimusjärjestelmällä.
Urheilutalo	009417	20 000	0	0													Valaistuksen uusiminen. Sisäovien uusiminen. Materiaali hankitaan puitesopimusjärjestelmällä. Urakointi toteutetaan puitesopimusjärjestelmällä tai omana työnä. Investointiraja ei ylity, joten kustannukset siirretty käyttötalouden puolelle.
Keskuskoulu 1-6	009305	20 000	2 000	0													Polkupyörätelineiden hankinta. Katon maalaus. Pelimannitorin odotuskatos. Katon maalaus kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Investointiraja ei ylity, joten kustannukset siirretty käyttötalouden puolelle.
Kunnanvirasto	009405	10 000	25 000	25 000													Kokoustilojen AV-tekniikan uusiminen.Tilattu Keski-Pohjanmaan Konttoripiste Oy:ltä. Jäähdytysyksikön asennustekninen puoli. Jäähdytys ja lämmitysyksikön asennus kirjasto.
Puumalan koulu	009416	10 000	0	0													Aidan maalaus. Investointiraja ei ylity, joten kustannukset siirretty käyttötalouden puolelle.
Musiikkilukion C talon purku	Käyttötalous	0	0	0													Musiikkilukion opiskelija-asuntojen C-talon purettu. Kustannettu käyttötalouden puolelta.
Omenapuu		0	0	25 000													Huoneiden korjaus, joissa vanha muovimatto sekä aulatilan korjaus, jossa koolattu lattia.
Vesi- ja viemärilaitos	**Kustannuspaikka**	**240 000**	**246 000**	**240 000**													
Vesijohtorunkoverkosto	009601	100 000	108 000	115 000													Vesijohtoverkoston korjaus. Terveystien vesijohdon uusiminen Toimenpiteet toteutetaan puitesopimusjärjestelmällä.
Puhdasvesi automaatio	009608	20 000	30 000	30 000													Automaation uudistaminen. Suorahankinta vesilaitoksen automaation toimittajalta.
Jätevesirunkoverkosto	009623	50 000	8 000	15 000													Jätevesiverkoston korjaus. Toimenpiteet toteutetaan puitesopimusjärjestelmällä.
Viemäri automaatio	009621	20 000		0													Automaatiota uudistetaan 2024.
Hulevesiverkosto	009625	50 000	100 000	80 000													Hulevesivesiverkoston korjaus. Terveystielle rakennettu hulevesiverkosto. Musiikkilukion ja festivaalialueen hulevesiverkoston viimeistely. Toimenpiteet toteutetaan puitesopimusjärjestelmällä. Valtuustolta haettu määräraha muutosta uuden hulevesiverkoston rakentamiselle.
Koneet ja kalusto	**Kustannuspaikka**	**50 000**	**38 000**	**50 000**													
Ajoneuvot	009162	0	30 000	30 000													Vesihuollon ja kiinteistönhuollon autojen hankinta, peräkärryn hankinta, traktorin lisälaitteen hankinta.
Keskuskeittiö	009170	30 000	8 000	20 000													Keittiön laitehankintavaraus
Iltaruskon keittiö	009409	10 000	0	0													Keittiön laitehankintavaraus
Pajalan päiväkoti	009418	10 000	0	0													Keittiön laitehankintavaraus
INVESTOINNIT YHTEENSÄ:		**1 045 000**	**906 000**	**1 045 000**													