

Perhon liikuntahalli KVR urakan lisätyö 1D tarjouksen hyväksymisvaltuutus**Tekla § 26 18.04.2024****Valmistelija**

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Valtuuston nimeämän liikuntahallityöryhmän kokouksessa 20.2.2024 on käsitelty katsomon toteutamista lisätyönä 2. kerroksen tilavaraukseen. Tekninen toimi on pyytänyt KVR-urakoitsijalta lisäyötarjousta työryhmän linjauksen mukaisesti. KVR-urakoitsija on antanut 12.4.2024 päivätyn lisätyö 1D tarjouksen 254 000,00 € (alv 0 %). Lisätyö 1D tarjous erittelyineen oheismateriaaleissa.

Tarjous on 4,8% urakkasummasta. Lisätyöhön sisältyy kangasmattopintainen katsomo, kevyt hissi porrashuoneeseen, hätäpoistumisportaat, WC tilat ja lasikaide pilaireiden väliin. Lisäksi tarjoushintaan sisältyy lopun tilavarauksen lattia vesikiertoisella lattialämmityksellä ja minimi ilmanvaihto, jotka myöhemmin helpottavat tilan käyttöönottoa merkittävästi.

Urakassa on lisäksi tehty muutoksia urakan sisältöön jotka on hylätty/hyväksytty tai tullaan hyväksymään työmaakokouksissa. Näihin kuuluvat jätekatoksen lisäys ja molkkien poisto (LT 2), maatöiden yhteydessä löytyneiden rakennusjätteiden hävittäminen (LT3), ulkoverhous muutos (hylätty LT4), kameravalvonta kaapelointi (LT5) ja paloluokka muutos P1 -> P0 hyvitys (LT6). Lisäksi on tulossa keittiökoneiden muutoksista hyvitys (LT7). Luettelo oheismateriaaleissa tiedoksi.

Edellä mainitut lisätyöt ja muutokset mahtuvat hankkeelle varattuun budjettiin. Arvio budjetin riittävydestä oheismateriaaleissa.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan hyväksymään lisätyö 1D tarjouksen 254 000,00 € (alv 0 %).

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto valtuuttaa teknisen johtajan hyväksymään lisätyö 1D tarjouksen 254 000,00 € (alv 0 %).

Päätös

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet, otteet
kunnanhallitus

Khall § 94 06.05.2024

Valmistelija

kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Liikuntahallin on alkuperäisessä suunnittelussa salin reunaan on mietitty taittokatsomoa (175 paikkaa). Taittokatsomon hankinta ei sisälly kvr-urakkaan, vaan on tilaajan erillishankinta.

Liikuntahallityöryhmässä on käsitelty katsomototeutusta ja työryhmän näkemys on, että katsomo toteutettaisiin yläkertaan, jolloin ei tarvita taittokatsomoa salin puolelle. Muutoksen kustannusvaikutus ei ole merkittävä, huomioiden, että muutos sisältää mm. kevythissin, hätäpoistumistieportaat, wc-tilat sekä lasikaiteen katsomon eteen.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus

- 1) esittää valtuustolle, että se hyväksyy liikuntahallin katsomon toteuttamisen yläkertaan lisätyönä
- 2) valtuuttaa teknisen johtajan hyväksymään tarjouksen mukaisen lisätyön, mikäli valtuusto hyväksyy muutoksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että tekninen johtaja Alpo Anisimaa oli läsnä asian esittelyn ajan ja poistui ennen päätöksentekoa.

Toimenpiteet, otteet

Valtuusto

Kvalt § 21 21.05.2024

95/02.08.00/2023

Kunnanhallituksen päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liikuntahallin katsomon toteuttamisen yläkertaan lisätyönä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet
urakoitsija
tekninen toimi
